



各位

会社名 日特エンジニアリング株式会社
 代表者名 代表取締役社長 近藤進茂
 (コード番号 6145)
 問い合わせ先
 役職・氏名 管理本部長 藤田由実子
 電話 048-837-2011

工場拡張の一部変更に関するお知らせ

2017年11月29日付「工場拡張に関するお知らせ」で開示しました、当社福島事業所の工場拡張についての予定投資額及び稼動開始予定日を下記事由により変更することを本日開催の取締役会にて決議しましたので、お知らせします。

記

1. 変更の経緯

既開示の通り、当社は、大型一貫FAラインの生産への対応を図るため福島事業所の拡張工事を進めており、現在は隣接不動産の取得を概ね終え、造成工事に着手している段階にあります。今般、地層から当初調査においては発見できなかった岩盤層が見つかり、当社と施工会社間で協議を重ねた結果、当初計画を継続することは最善ではないとの判断に至りました。

そのため造成工事についてはこれまでとは異なる工法を採用せざるを得ず、また建屋についても設計段階から計画を一部見直す必要性が生じ、これにより投資金額及びスケジュールが変更となります。

なお、本件が2019年3月期の業績に与える影響等について現在精査中です。今後、その関連費用が確定し、業績に影響を与えると判断した場合は速やかに開示します。

2. 変更の内容

※下線を付した部分が変更部分となります。

【変更前】

名称	福島事業所
所在地	福島県福島市飯野町
事業内容	精密 FA 設備及び関連する設備・機器の開発、製造、販売
購入予定敷地面積	約 <u>63,000 m²</u>
延床予定面積	約 <u>5,640 m²</u>
予定投資額	約 <u>13 億 5 千万円</u>
資金計画	自己資金
稼動開始予定日	<u>平成 31 年 3 月</u>

【変更後】

名称	福島事業所
所在地	福島県福島市飯野町
事業内容	精密 FA 設備及び関連する設備・機器の開発、製造、販売
購入予定敷地面積	約 <u>53,000 m²</u>
延床予定面積	約 <u>6,280 m²</u>
予定投資額	約 <u>22 億円</u>
資金計画	自己資金
稼動開始予定日	<u>2019 年 11 月</u>

以上